

PROJEKTOVĚ INŽENÝRSKÁ PŘIPRAVENOST CYKLOTRASY CYKLOSTEZKA SVATÉ ZDISLAVY KČT 3105

- TABULKOVÁ ČÁST - data 11/2020

Úsek	číslo úseku	projekt příprav - kód	projektová připravenost - popis	Popis úseku	Délka m
Bílý Kostel, centrum - silnice I/13, po 3069	1	1	úsek již realizován, stáv. komunikace	Po stávající komunikaci v souběhu s CT č.3069	636
Bílý Kostel, silnice I/13 - cesta LČR	2	3	úsek projektově připraven k realizaci	Hotová DSP/DUR v rámci společného územního a stavebního povolení, celkové náklady cca 11,5 mil. Kč LK připravuje žádost na SFDI 2021. Stavba 2022.	1200
Bílý Kostel, cesta LČR - hranice katastru	3	4	úsek je v projektové přípravě	Lesy ČR – v přípravě (DUR). Aktuálně pozastaveno z důvodu kůrovcové kalamity a z důvodu nerealizace jiné stavby na I/13. Nutné jednání nebo hledání řešení mimo stávající lesní cestu podél I/13	4535
Jítrava, hotel Jítravský Dvorec	4	2	úsek v realizaci	Realizováno 2020 za podpory IROP prostřednictvím MAS Podještědí, celkové náklady cca 9,5 mil. Kč (EUROVIA).	1389
hotel Jítravský Dvorec - Rynoltice, sil. 27244	5	15	úsek je vyznačen, je třeba ho řešit	Vedeno po staré silnici. SO uvádí náklady cca 9,4 mil. Kč bez DPH na budoucí opravu povrchu. Jediná potenciální stavba je sjezd na silnici č. 27244 kolem restaurace a OU.	2985
Rynoltice - Rynoltice, hřbitov	6	3	úsek projektově připraven k realizaci	Trasa z obce podél silnice I/13 ke hřbitovu v souvislosti s opatřeními na zklidnění I/13. Vydané SP.	497
Rynoltice, hřbitov - Jablonné v Podj., Panenský potok - Lvová, silnice I/13	7	4	úsek je v projektové přípravě	Komunikace podél Panenského potoka upravena Povodím Ohře v rámci revitalizace. V tuto chvíli nebezpečný povrch, do budoucna řešit úpravu povrchu. Komunikace bude svazkem od Povodí Ohře převzatá. Z důvodu neprůchozích vlastnických vztahů je trasa vyvedena po polní cestě k silnici I/13 (projednáno s ŘSD).	1658
Jablonné v Podj., Panenský potok - Lvová, žel.př.	8	5	úsek navrhován k realizaci, nutná projektová příprava	Nutno dořešit vlastnické vztahy od konce cesty podél Panenského potoky k MK a žel. přejezdu ve Lvové. Součástí DUR, nepodané v žádosti o UR.	299
Jablonné v Podj., Lvová, sil.I/13 - Jablonné v Podj., škola	9	15	úsek je vyznačen, je třeba ho řešit	Vedeno po stávajících komunikacích a cestách. Jejich oprava nyní není aktuální.	3375
Jablonné v Podj., průjezd městem	10	5	úsek navrhován k realizaci, nutná projektová příprava	Průjezd městem, Jablonné v Podj. Je zpracovaná studie proveditelnosti (ing. Rutkovský, 2017), která řeší různé varianty. Nutno stanovit oficiální trasu.	1904
Jablonné v Podj. - Kunratice u Cvikova	11	5	úsek navrhován k realizaci, nutná projektová příprava	Je zpracovaná studie proveditelnosti (ing. Rutkovský, 2017), která řeší různé varianty. Připravit zadávací podmínky pro výběr projektanta, záborový elaborát a připravit vyvlastnění problémového pozemku. Preferovaná varianta po tělese býv. železnice s minimalizací počtu překročení I/13.	5897
Kunratice u Cvikova - Drnovec	12	2	úsek v realizaci	Stavba zahájena 5/2020 z dotace SFDI.	1016

Příloha č. P010

VAR žel. Svršek Cvikov – za úsek 12 a 13	1213	5	úsek navrhován k realizaci, nutná projektová příprava	<i>Variantní trasa přes Lindavu po tělese bývalé železnice, původní oficiální vedení cyklostezky.</i>	6304
Drnovec - Cvikov	13	1	úsek již realizován, stáv. komunikace	<i>Vedení po stávající komunikaci přes Drnovec a Cvikov (kolem pivovaru).</i>	2579
Cvikov - Svor	14	4	úsek je v projektové přípravě	<i>Vedení v souběhu s I/13 po tělese staré železnice projektuje LK. (M-Projekce s.r.o.). nově se doprojektovává úsek u hřbitova u Svoru, termín dokončení cca 2021.</i>	3969
Svor-napojení na stávající cyklo přes I/13	15	5	úsek navrhován k realizaci, nutná projektová příprava	<i>Řešení napojení na cyklostezku od Cvikova, překročení I/13 návaznost na vybudování kruhového objezdu (proj.příprava), řešeno v projektu ŘSD, dále napojení na stezku LČR do N.Boru.</i>	1095
Svor - Nový Bor, Arnultovice	16	1	úsek již realizován	<i>Realizováno Lesy ČR</i>	3383
Celkem m					36.417 m
+ VAR úsek					6.304 m